

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril_19
MES DE REGISTRO: MARZO

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma de Nayarit**

Entidad Federativa: **Nayarit**

Código del RIF: **1900001M**

RESPONSABLES

Nombre: **Roberto Rosendo Díaz Vázquez**
Cargo: **Director de la Dirección de Fortalecimiento Institucional**
Teléfono: **91 311-311 800 ext. 370**
Correo electrónico: **rosendo_rdz@unayarit.mx**

Nombre: **Enrique Navarro Méndez**
Cargo: **Director de Obra Universitaria**
Teléfono: **91 311-311 800 ext. 303**
Correo electrónico: **enavm@unayarit.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Presupuesto | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | | | | Presupuesto | Avance del proyecto en cuanto a ejecución física, metros cuadradas y Km de proyecto ¹ | Acciones que sustentan el avance ² | Acciones por realizar | % de avance | Fuerza ³ | | Observaciones | ¿Es susceptible de ser integrable? (Causas) | ¿Se ha integrado? | | Cuenta con Actas | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---|-------------|---------------------|---------|---------------|---|-------------------|--------|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Obras de infraestructura | Obras de equipamiento | Obras de mantenimiento y mejoramiento | Proyectos académicos | | | | | | Ejecución | Compras | | | Metas alcanzadas | Índice | Tiempo | ¿Cuenta con Actas del evento? | ¿Cuánto se integró? | Estrategia Recursiva (Acta Reporte) | Acta Administrativa de la Estrategia Recursiva | Matrícula de Actas Administrativas |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Biblioteca de e-books (libros electrónicos) Unidad Académica de Agricultura | | | | \$ 10,252,140.00 | \$ 10,252,140.00 | Adquisición de libros electrónicos | Se está actualizando el proyecto y se priorizará a realizar los procesos para iniciar la construcción. | La biblioteca tiene la realización del contrato a los efectos de la licitación. | 0% | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Red de Bibliotecas en el Campus Central | | | | \$ 484,023.34 | \$ 484,023.34 | | | | 0% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 210,736,862.34 | 210,736,862.34 | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Firma]
M.C. Jorge Ignacio Peña González

[Firma]
Enrique Navarro Méndez

1 Se refiere a los acciones que sustentan el avance del proyecto. Se pueden sumar tanto Metros como Kilómetros.
2 Se refiere a las acciones de carácter físico y constructivo a realizar, mismas que se deben reflejar en el reporte integrable.
3 En los reportes que se hacen de obra y terreno se debe actualizar. Tanto en los reportes de Obra y Terreno.

2019

FAM

Fondo de Operaciones del IPN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISCAL

Mes reportado

Abril 2019

PERIODO DE EJECUCIÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Presupuesto de obra

0%

3

Nombre de la obra

Edificio de aulas (dos niveles) Unidad Académica de Agricultura

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN



ÁREA DE ATENCIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

PUERTO VALLARTA-TEPIC COMPOSTELA, KM 8,
ESTR. XALISCO, NAYARIT.

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

F1. Fachada principal

F2. Horno

F3. Fachada principal

F4. Entorno

F5. Interior de aula

[Handwritten signature]
Jorge Luis Peña González

[Handwritten signature]
Jorge Luis Peña González

* Es muy importante que se tomen reportes fotográficos de todas las obras. Para ello se envía una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y ampliaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma obra, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
Fondo de Asignaciones Múltiples

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
Abril_2019
REDA DE CONTROL BUDGETARIO

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%

3 Nombre de la obra **Red de Balcados en el Campus Central**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ÁREA DE ATENCIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CD. DE LA CULTURA SN. COL. CENTRO, C.P. 80000

FOTOS




F1. Pavimento antiguo




F2. Siniestro

Comentarios de los trabajos realizados:



F3. Pavimento nuevo



F4. Obra en curso

Comentarios de los trabajos realizados:

[Firma manuscrita]
Autorización: **Yolanda Peña González**

[Firma manuscrita]
Autorización: **Ignacio de la Cruz**

* Es muy importante que se tomen reportes fotográficos de todas las obras. Para ello se envía una postalita, se podrán copiar tantas postalitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y abastecimiento, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.